



## ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 26  
Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 3931  
тел. 8 (861) 217-75-85; e-mail: [info@fond214-krd.ru](mailto:info@fond214-krd.ru), сайт: [fond214-кк.рф](http://fond214-кк.рф)  
ОГРН 1192375076299, ИНН 2310217127, КПП 231001001

УТВЕРЖДАЮ

Директор



М.А. Варсегов/

### ПЛАН-ГРАФИК ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «На Магистральной»

Укрупненная дорожная карта по осуществлению мер по достройке объекта "Комплекс многоэтажных жилых домов по ул. Магистральная, 11 в г. Краснодаре, расположенный по адресу г. Краснодар, ул. Магистральная, 11", в ЕРПО «Краснодарский край, Карасунский внутригородской округ, улица Магистральная в пересечении с проездом 4-й Онежский, блок-секции 6, 7, 8», ID-18458.

г. Краснодар

07 июля 2022 г.

№пп	Меры организационного характера	Срок реализации
1	Решение Наблюдательного Совета ППК «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства»	28.03.2022
2	Заключение Соглашения о финансировании	29.04.2022
3	Подготовка и подача заявления о намерении и перехода прав в Арбитражный суд Краснодарского края, и комплект документов для заключения в Минстрой и конкурсному управляющему	30.04.2022
4	Получение заключение Минстроя РФ	14.06.2022
5	Удовлетворение Арбитражным судом заявления о намерениях и переход права	14.06.2022
6	Подача Фондом субъекта документов в Росреестр	28.06.2022
7	переход права и государственная регистрация перехода прав на земельный участок и объект незавершенного строительства	08.07.2022
8	Заключение договора на обследование технического состояния конструкций зданий (Доп. соглашение)	20.07.2022
9	Заключение договора на проектно-изыскательские работы (Дополнительное соглашение)	20.07.2022
10	Заключение договора на строительно-монтажные работы (Дополнительное соглашение)	20.07.2022
11	Передача личных дел дольщиков	20.07.2022
12	<b>Планируемое</b> получение положительного заключения государственной экспертизы	3 квартал 2022
13	<b>Планируемое</b> завершение строительства объекта	4 квартал 2023
12	<b>Планируемый</b> ввод объекта в эксплуатацию и выдача ключей участникам долевого строительства	4 квартал 2023