



# ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 26  
Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 3931  
тел. 8 (861) 217-75-85; e-mail: info@fond214-krd.ru, сайт: фонд214-кк.рф  
ОГРН 1192375076299, ИНН 2310217127, КПП 231001001

УТВЕРЖДАЮ

Директор



М.А. Варсегов/

## ПЛАН-ГРАФИК ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ПАРУСНАЯ РЕГАТА»

Укрупненная дорожная карта по осуществлению мер по достройке объекта: «Жилой комплекс «Парусная регата» по ул. Автолюбителей в г. Краснодаре. 3 очередь строительства. Внесение изменений в проектную документацию, расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Автолюбителей, 1/Д». Автостоянка № 2, идентификатор объекта: p-45124

г. Краснодар

19 июня 2023 г.

№ п.п.	Меры организационного характера	Срок реализации
1	Решение Наблюдательного Совета ППП «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства»	26.12.2019
2	Заключение Соглашения о финансировании	31.12.2019
3	Подготовка и подача заявления о намерении и перехода прав в Арбитражный суд Краснодарского края, и комплект документов для заключения в Минстрой и конкурсному управляющему	16.01.2020
4	Получение заключение Минстроя РФ	28.01.2020
5	Удовлетворение Арбитражным судом заявления о намерениях и переход права	12.02.2020 удовлетворено заявление о намерениях; 09.06.2020 вынесено Определение Арбитражного суда о переходе права
6	Подача Фондом субъекта документов в Росреестр	15.06.2020
7	Переход права и государственная регистрация перехода прав на земельный участок и объект незавершенного строительства	23.07.2020
8	Заключение договора на обследование технического состояния конструкций зданий	05.08.2020

9	Заключение договора на проектно-изыскательские работы	15.10.2020
10	Получение положительного заключения государственной экспертизы	26.11.2021
11	Заключение договора генерального подряда	20.10.2020
12	<b>Планируемое</b> завершение строительства объекта, в том числе получение ЗОС	<b>20.09.2023</b>
13	<b>Планируемый</b> ввод объекта в эксплуатацию и выдача ключей участникам долевого строительства	<b>30.09.2023</b>