



## ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 26  
Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 3931  
тел. 8 (861) 217-75-85; e-mail: [info@fond214-krd.ru](mailto:info@fond214-krd.ru), сайт: [fond214-кк.рф](http://fond214-кк.рф)  
ОГРН 1192375076299, ИНН 2310217127, КПП 231001001

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Е.В.Шумейко/

### ПЛАН-ГРАФИК

### ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ПАРУСНАЯ РЕГАТА»

Укрупненная проектная карта по осуществлению мер по достройке объекта:

«Жилой комплекс «Парусная регата» по ул. Автолюбителей в г. Краснодаре. Внесение изменений в проектную документацию 1 и 2 очередь строительства»

«Жилой комплекс «Парусная регата» по ул. Автолюбителей в г. Краснодаре. 3 очередь строительства» Внесение изменений в проектную документацию».

г. Краснодар

02 декабря 2021г.

№пп	Меры организационного характера	Срок реализации	
		2-ая очередь строительства	3-ая очередь строительства
1	Решение Наблюдательного Совета ППП «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства»	26.12.2019	
2	Заключение Соглашения о финансировании	31.12.2019	
3	Подготовка и подача заявления о намерении и перехода прав в Арбитражный суд Краснодарского края, и комплект документов для заключения в Минстрой и конкурсному управляющему	16.01.2020	
4	Получение заключение Минстроя РФ	28.01.2020	
5	Удовлетворение Арбитражным судом заявления о намерениях и переход права	12.02.2020 удовлетворено заявление о намерениях; 09.06.2020 вынесено Определение Арбитражного суда о переходе права	

6	Подача Фондом субъекта документов в Росреестр	15.06.2020	
7	Переход права и государственная регистрация перехода прав на земельный участок и объект незавершенного строительства	23.07.2020	
8	Заключение договора на обследование технического состояния конструкций зданий	05.08.2020	
9	Заключение договора на проектно-изыскательские работы	15.10.2020	
10	Получение положительного заключения государственной экспертизы	11.03.2021	15.03.2021 26.11.2021
11	Заключение договора генерального подряда	20.10.2020	
12	<b>Планируемое</b> завершение строительства объекта	3 квартал 2022	1 квартал 2023
13	<b>Планируемый</b> ввод объекта в эксплуатацию и выдача ключей участникам долевого строительства	4 квартал 2022	1 квартал 2023